


Утверждаю: И.о. Главы
поселка Прямицыно

 Долженкова Л.В.



Протокол №10 от 01.10.2018г

Об утверждении ежемесячного отчета по итогам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» поселка Прямицыно» Октябрьского района Курской области на 2018 год

Присутствовали:

- Долженкова Лидия Викторовна- Заместитель главы Администрации поселка Прямицыно (председатель комиссии);
- Мальцева Татьяна Алексеевна- Главный специалист-эксперт администрации поселка Прямицыно в области землепользования (секретарь комиссии);
- Резцова Ольга Георгиевны - начальник финансово-экономического отдела
- Черных Алла Федоровна- Начальник отдела промышленности, строительства, ЖКХ, охраны окружающей среды и архитектуры администрации Октябрьского района Курской области.(по согласованию)
- Пехов Владимир Алексеевич- Генеральный директор ООО «ЖКХ» поселка Прямицыно.(по согласованию)
- Скворцова Ирина Николаевна- Депутат собрания депутатов поселка Прямицыно (по согласованию).

Повестка дня:

Утверждение ежемесячного отчета по программе формирование современной городской среды за 2018г.

ВЫСТУПИЛИ:

Резцова О.Г. – начальник финансово экономического отдела .

Комиссии представлена информация, что на реализацию программы «Формирование современной городской среды» поселка Прямицыно» Октябрьского района Курской области на 2018г выделено:

федеральный бюджет-1729 452,12 тыс. руб.;

областной бюджет-258,423,88 тыс. руб.;

местный бюджет-219, 983 тыс.руб.

Итого 2 207 859 руб.

На данном этапе торги прошли по благоустройству дворовой территории поселка Прямицыно ул.Заводской д.4, д.5, д.7, д.8, д.9, д.10 на сумму 268 534 руб., контракт подписан 03.07. 2018г. Работы выполнены, оплата произведена.

Общественная территория разбита на два объекта по первому объекту аукцион состоялся по благоустройству территории парка поселка Прямицыно по ул. Коммунистической на сумму 954 788,48 коп., контракт подписан 17.07.2018г. Работы выполнены, оплата произведена.

По второму объекту известен победитель контракт подписан 13 августа 2018года на сумму 884 310 руб.выполнение работ осуществляется в течении 45 дней с момента заключения контракта.

Итого сумма по заключенным контрактам 2 107 632,48коп.

В результате сложилась экономия в сумме 100 226,52 коп. Экономия денежных средств реализована *Протокол №8 от 10.08.2018г.*

Решили:

1.Утвердить ежемесячный отчет по программе «Формирование современной городской среды» поселка Прямицыно» и разместить в системе ГИСЖКХ.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



Two handwritten signatures are present, each on a horizontal line. The top signature is more stylized and appears to be the name of the Chairman, while the bottom signature is more legible and appears to be the name of the Secretary.